



## ZAPISNIK SA SEDNICE - DIJASPORA SELA DUŠANOVCA

Datum : nedelja dana 22.09.2013 godine

Početak: 09:00 časova

Mesto: Restoran Panorama, Herbststrasse 38, A – 1160 Wien

ime i prezime članova	razlog odsustva	Da	Ne
<i>predsednik odbora: Dragan Krstić</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>prvi zamenik predsednika: Boban Popović</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>drugi zamenik predsednika: Dragiša Kikić</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>sekretar: Boris Pistolović</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>blagajnik: Boban Moković</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>administrator – medije: Serž Jordačijević</i>	<i>privatne obaveze</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>administrator – medije: Sladjan Monović</i>	<i>poslovne obaveze</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>odborna komisija: Dušan Dzontić</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>odborna komisija: Dragiša Paraskević</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>odborna komisija: Novica Colanović</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>član odbora: Zaviša Vulpanović</i>	<i>privatne obaveze</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>član odbora: Mile Milosavljević</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>član odbora: Dušan Popović</i>	<i>poslovne obaveze</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>član odbora: Željko Prstić</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>član odbora: Slobodan Krstić</i>	<i>privatne obaveze</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>član odbora: Dušan Kodikić</i>	<i>privatne obaveze</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>član odbora: Dragan Dulić</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>član odbora: Sladjan Ficulović</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>član odbora: Nenad Nikolić</i>	<i>poslovne obaveze</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>prijatelj odbora: Saša Selinkić</i>	<i>privatne obaveze</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>prijatelj odbora: Goran Monović</i>	<i>privatne obaveze</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>dobrovoljno prisutan: Dragan Pašić</i>	<i>privatne obaveze</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>dobrovoljno prisutni: priložnici ikona</i>	<i>detaljnije na osnovu liste ikona</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>dobrovoljno prisutan: Novica Varzanović</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Tema br. 1: Aktuelne informacije o projektu živopisanih i popravnih radova u novoj crkvi u Dušanovcu**

*Instalacija drenaze i kanalizacije za atmosferske vode okolo nove crkve radi zaštite temelja. Izlaz atmosferske i drenazne vode je u prednjem južnom delu crkvene ograde prema putu. Radove izvode Boban Raducic alu Prikolji, Materijal i radovi se placaju iz projekta dijaspore. Materijal i radovi se placaju iz projekta dijaspore. Radovi su završeni.*

*Kopanje kanala okolo crkve za instalaciju drenaze i kanalizacije za atmosferske vode. Za izvođenje radova se dobrovoljno prijavio Ljubisa Raducic alu Triske, koji ce naplatiti samo troskove za gorivo i dnevnicu za vozaca gradjevinske mehanizacije. Za transport peska u odredjenom kvalitetu se dobrovoljno prijavio Ljubisa Pistolovic alu Pistol, koji ce donirati 10 m<sup>3</sup> peska i transport do crkvenog dvorista. Za nabavku 70 m drenaznih crevi se dobrovoljno prijavio Dragisa Kikic alu Burtji. Radove izvode Boban Raducic alu Prikolji, radovi su u toku. Materijal i radovi se placaju iz projekta dijaspore. Radovi su završeni.*

*Obnova ostecene cokle sa spoljne strane crkve. Pod uticajem vlage pored temelja crkve, cokla od plasificiranog maltera je ostecena i radovi su neophodni. Radove izvode Boban Raducic alu Prikolji. Materijal i radovi se placaju iz projekta dijaspore. Radovi su završeni.*

*Popravka ostecene keramike na stepenistima sa spoljne strane crkve. Radove izvode Boban Raducic alu Prikolji. Materijal i radovi se placaju iz projekta dijaspore. Radovi su završeni.*

*Popravnii radovi i saniranje celokupne stolarije u novoj crkvi i table za umrlice na ulazu u crkvenoj porti. Radove izvode Boban Raducic alu Prikolji, radovi su u toku. Materijal i radovi se placaju iz projekta dijaspore. Radovi su zbog vremenskih uslova delimicno završeni.*

*Zaptivanje prozora silikonom sa spoljne i untrasnje strane u novoj crkvi. Radove izvode Boban Raducic alu Prikolji. Materijal i radovi se placaju iz projekta dijaspore. Radovi su završeni.*

*Lakiranje ikonostosa bezbojnim lakom ispred oltara. Radove izvode Boban Raducic alu Prikolji. Materijal i radovi se placaju iz projekta dijaspore. Radovi su završeni.*

*Montaza aluminijumskih tabli za objavu umrlica u centru sela i ispred seoskog groblja. Za mesto montaze tabli za umrlice dogovorena je saradnja sa MZ Dusanovac. Cilj je da se u periodu od 1-2 godine prekine losa praksa lepljenja umrlica na seoskim banderama za telekomunikaciju i elektrodistribuciju. Ponude raznih izvodjaca za radove su u toku. Materijal i radovi se placaju iz projekta dijaspore. Radovi nisu završeni.*

*Elektricni radovi za spoljasnje osvetljenje nove crkve i montaza komandne table u predelu pomocne prostorije sa leve strane. Radovi se placaju iz budzeta crkvenog odbora, materijal se placa iz projekta dijaspore. Reflektore (16 x 400 W i 2 x 1000 W su donirali Boris Pistolovic i Dusan Dzontic. Radovi su završeni.*

*Stolarski radovi u predelu stalaza (južna i severna strana) za crkveni materijal (svece, casopisi, kalendari, ikone itd.) i popravka prozora za ventilaciju crkve. Materijal i radovi se placaju iz budzeta crkvenog odbora. Radovi su završeni.*

*Kontrola i rekonstrukcije celokupne elektricne instalacije u novoj crkvi, montaza kontrolne table za osvetljenje i priprema elektricnog izlaza za buducu pomocnu zgradu (3x380 V 50 Hz, min. 32 A). Materijal i radovi se placaju iz budzeta crkvenog odbora. Radovi su završeni.*

*Instalacija 2 kom. klima uredjaja u novoj crkvi, radi regulacije temperature i vlage vazduha u prostorijama crkve. Materijal i radovi se placaju iz projekta dijaspore. Radovi su završeni.*

*Elektrifikacija crkvenih zvona u novoj crkvi. Ponude raznih izvodjaca su u toku. Materijal i radovi se placaju iz projekta dijaspore. Radovi nisu završeni.*

*Izrada projekta pomocne zgrade u crkvenom dvoristu sa severne strane crkve. Radi se o dugorocnom projektu crkvenog odbora. Konkretni koraci oko realizacije projekta su predvidjeni za 2014 godinu.*

*Akusticna izolacija ulaznih vratiju u krstionici nove crkve. Materijal i radovi se placaju iz projekta dijaspore. Radovi nisu završeni.*

*Za kontrolu i koordinaciju gore navedene projekte su zaduzeni:*

*svestenik Ranko Aleksic  
Aleksandar Jorgovic  
Dragisa Pasic*

***Napomena:***

***Svi gore navedeni racuni su u originalu dostupni na uvid kod predsednika crkvenog odbora Alaksandra Jorgovica i sekretara crkvenog odbora Borisa Pistolovica.***



## NAŠE SELO - NAŠI CILJEVI - NAŠA BUDUĆNOST TIM DUŠANOVAC



### **Lista racuna za gore navedene radove:**

Vladejic doo : 68549,70 RSD ili 609,32 € (1 € = 112,50 RSD)  
Negotinac doo : 44100, 00 RSD ili 387,00 € (1 € = 113,00 RSD)  
Negotinac doo : 1460,00 RSD ili 13,00 € (1 € = 113,00 RSD)  
Leon doo : 100,00 RSD ili 0,885 € (1 € = 113,00 RSD)  
Peko doo : 11475,30 RSD ili 101,55 € (1 € = 113,00 RSD)  
Peko doo : 813,00 RSD ili 7,20 € (1 € = 113,00 RSD)  
Alta boje doo : 20032,50 RSD ili 177,28 € (1 € = 113,00 RSD)  
Verona doo : 21735,00 RSD ili 192,35 € (1 € = 113,00 RSD)  
Verona doo : 550,00 RSD ili 4,87 € (1 € = 113,00 RSD)  
Peko doo : 150,00 RSD ili 1,33 € (1 € = 113,00 RSD)  
Verona doo: 339,00 RSD ili 3,00 € (1 € = 113,00 RSD)  
Raducic Ljubisa alu Triske (dnevnicke za vozaca gradjevinskih masina) : 130 €  
Raducic Boban alu Prikolji (isplata radovia po dogovoru): 750 €  
Pistolovic Ljubisa alu Pistol (transport i 20 m<sup>3</sup> peska za gradjevinske radove): 160 €

Suma svih racuna: 2537,785 €

-

Vladejic doo - vracen materijal: 11139,00 RSD ili 98,57 € (1 € = 113,00 RSD)

**2439,215 €**

### **Tema br. 2: Uplata za željene ikone – projekat živopisanje nove crkve u Dušanovcu**

Priložnici su u zavisnosti od dinamike radova uplatili drugi deo ikona.

### **Tema br. 3: Dogovor o organizacionim aktivnostima za 2014 godinu**

Prisutni članovi odbora dijaspore su obavesteni u kratkim crtama o organizacionim aktivnostima za 2014 godinu. Zbog nedostatka vremena, tema je pomerena za sledeći sastanak dijaspore u novembru 2013 godine.

### **Tema br. 4. Predlozi, ideje i pitanja**

Predlog br. 1:

Trenutno su palionice sveca ispred crkve i predloženo je da se premeste u satavu crkve. Na inicijativu Dragise Kikica predloženo je otvaranje zida sa leve strane crkve, zidanje dodatne prostorije u sastvu crkve i premestiti palionice sveca. Odbornici su zamolili sveštenika da zatraži odobrenje od Eparhije Timocke za rekonstrukcione radove.

Predlog br. 2:

Na inicijativu dijaspore iz Francuske, predložena je rekonstrukcija glavnog i sporednog ulaza u novu crkvu. U sastvu ulaza bi bile smestene palionice sveca. Na taj način bi ikone i freske u crkvi ostale nesotecene i vernici bi zapalili svece za svoje najmilije pre ulaza u priprati crkve. Odbornici su zamolili sveštenika da zatraži odobrenje od Eparhije Timocke za rekonstrukcione radove.

Predlog br. 3:

Izgradnja posebne pomocne zgrade sa severne strane crkve. Naglaseno je da je trenutno tesko realizovati projekat, jer su priložnici vec podržali živopisanje crkve i da dalje investicije nisu moguće. Za dugorocni projekat pomocne zgrade je potrebna pomoc drzave Srbije, opstine Negotin i SPC. Pomocna zgrada je predvidjena za odrzavanje crkvenih slava i drugih verskih obreda. Mestani bi imali mogucnosti da nezavisno od vremenskih prilika docekaju velike praznike. U sastavu pomocne zgrade bi bila smestena kuhinja, kancelarija za sveštenika i predstavnike Timocke Eparhije sa arhivom, mokri cvor sa toaletama i svecana sala.

Predlog br. 4:

Na osnovu preloga Dusana Dzontica zahteva se pismeni zahtev sveštenika Ranka od Timocke Eparhije za realizaciju projekta živopisanja crkve. Pistolovic Boris je naglasio da Timocka Eparhija nema mogucnosti da finasijski podrži projekat i da je cinjenica bila svima poznata od samog pocetka radova. Svi projekti se finansiraju iz republickog budzeta, namenski za živopis ili izgradnju crkve, i raspodeljuje se u zavisnosti od prioriteta na nivou opstine. Opstina Negotin je projekat živopisanja crkve podržala sa 300.000 RSD. Sledeće ikone su živopisane na ime opstine Negotin:

Pricesce apostola u zoni oltara i dobrocinstvo Avramovo u zoni priprate.

Mestani sela Dusanovca se srdacno zahvaljuju opstini Negotin i svim priložnicima, koji su podržali aktuelne projekte crkve.